

淄博市高新区四宝山街道办事处双岭家园南岭
社区新村项目实施方案

财政部门：淄博高新技术产业开发区财政金融局

主管部门：淄博宝山生态科技园管理服务中心

实施单位：淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处南岭
村村民委员会

编制时间：2022 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

四宝山街道办事处双岭家园南岭社区新村项目

（二）项目单位

项目立项主体是淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处南岭村村民委员会。

单位概况：南岭村位于四宝山街道办事处东北端，南靠济青高速公路，村现有 298 户。该村地理位置优势明显，交通便利，自身地质条件良好，是一片良好的建设用地，是适宜居住的理想环境。村内主要道路已经硬化，道路顺畅。

村两委班子团结共事，规范建设，严格落实上级有关要求，村内党务、村务、财务公开透明，村庄和谐文明。村两委班子抓住当前加快发展的有利时机，调动一切积极因素，加快旧村改造步伐，全村经济发展、社会和谐。

（三）项目规划审批

项目已取得的批复文件。

序号	批复文件	文号	备注
1	关于四宝山街道办事处南岭村双岭家园南岭社区新村项目的核准意见	淄高新经发发（2016）40 号	
2	关于四宝山街道办事处南岭村双岭家园南岭社区新村项目变更的核准意见	淄高新经发发（2016）60 号	
3	关于四宝山街道办事处南岭村双岭家园南岭社区新村项目变更的核准意见	淄博高新技术产业开发区行政审批服务局（2021.2.19）	

（四）项目规模与主要建设内容

该项目总建筑面积 119900 平方米，其中地上建筑面积 81000 平方米，包含住宅建筑面积 66300 平方米，公建建筑面积 14700 平方米（老年公寓 8500 平方米，沿街公建及配套设施 6200 平方米）；地下建筑面积 38900 平方米（地下建筑包含储藏室 12000 平方米、地下停车位及配套建筑 28500 平方米）。

（五）项目建设期限

本项目建设期 72 个月，预计工期为 2016 年 9 月至 2022 年 9 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1. 编制依据及原则

编制原则：

（1）实事求是的原则。从实际出发，深入开展调查研究，掌握第一手资料，不弄虚作假。

（2）合理利用资源，效益最高的原则。市场经济环境中，利用有限的经费，有限的资源，尽可能满足需要。

（3）尽量做到快、准的原则。通过艰苦细致的工作，加强研究，积累的资料，尽量快速、准确的拿出项目的投资估算。

（4）适应高科技发展的原则。从编制投资估算角度出发，在资料收集、信息储存、处理、使用以及编制方法选择和编制过程应逐步实现计算机化、网络化。

编制依据：

- (1) 项目单位提供的基础数据资料和图纸;
- (2) 现行有关工程技术经济方面的规范、标准、定额以及国家正式颁布的技术法规和技术标准;
- (3) 国家现行投资估算的有关规定;
- (4) 鲁建标字(2003)2号发布的《山东省建筑工程消耗量定额》;
- (5) 鲁建标字(2003)3号发布的《山东省安装工程消耗量定额》;
- (6) 鲁标定字(2006)4号发布的《山东省建筑工程价目表》、《山东省安装工程价目表》;
- (7) 鲁建标字(2003)20号发布的《山东省建设工程施工机械台班费用计算规则》;
- (8) 鲁建标字(2006)3号发布的《山东省建设工程施工机械、仪器仪表台班单价表》;
- (9) 鲁建标字(2003)4号发布的《山东省建筑工程量计算规则》、《山东省安装工程量计算规则》;
- (10) 鲁建标字(2006)2号发布的《山东省建筑安装市政工程费用项目组成及计算规则》;
- (11) 淄博市材料预算价格;
- (12) 淄博市同类工程造价情况。依据国家有关部门关于建设项目在可行性研究阶段投资估算的编制要求;
- (13) 项目《可行性研究报告》。

2. 估算总额

经估算，本项目总投资 29513 万元。其中建筑工程费用 24194.00 万元，设备购置及安装工程费用 3887.05 万元，工程建设其他费用 915.65 万元，预备费用 174.19 万元，开发费用 342.1 万元。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹措原则

(1) 项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

(2) 发行政府专项债券向社会筹资。

2. 资金来源

考虑资金成本，结合项目实际情况，为减轻财务负担，提高资金流动性，本项目业主单位根据国家有关规定，初步确定项目资金来源如下：

资金结构表

资金结构	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	29,513.00	100%	
一、资本金	15,513.00	52.56%	
自有资金	15,513.00		
二、债务资金	14,000.00	47.44%	
专项债券	14,000.00		

本项目总投资额为 29,513.00 万元，其中：项目资本金比例 52.56%，即项目资本金 15,513.00 万元，剩余 14,000.00 万元通过发行政府专项债券的方式筹集，其中 2021 年已发行专项债券 10,000.00 万元，2022

拟发行政府专项债券 4,000.00 万元。

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

(一) 土地出让收入预测

1、项目未来预期的各项收入预测

项目可腾空出让土地 183 亩，腾空土地四至范围为南岭南路以北、淄东铁路以东、北岭路以南、宝山东一路以西。上述用地性质为商业用地和工业用地，其中商业用地面积为 113 亩，容积率为 3.0，工业用地面积为 70 亩，容积率为 1.5。均用于平衡四宝山街道办事处双岭家园南岭社区新村项目。计划出让时间为 2026 年之前。

腾空土地计划从 2023 年开始陆续出让，至 2026 年全部出让完毕，累计出让收入为 30,306.10 万元。

(1) 土地定价依据

本项目出让土地为商业用地和工业用地，预测出让单价按照近年来高新区类似土地招拍挂出让价格进行判断。

高新区土地出让情况

宗地编号	位置	面积 (m ²)	用途	成交价 (万元)	亩均成交 价(万元)
2019(增量)-开 032	南岭南路以北、宝山东一路以东	15144	商业	1866	82.14474
2020(增量)-开 022	兰雁大道以南、金晶大道以东、鲁泰大道以北、淄东铁路以西	40443	商业	20089	331.1492
2019(增量)-开 022	民福路以东、民安路以北	39369	商业	12138	205.5424
2011(增量)-开 008	省道 235 以西、尚军路北侧	3000	商业	442	98.22222
2020(增量)-开 021	兰雁大道以北、金晶大道以东、民安路以南、淄东铁路以西	39244	商业	19493	331.1419
2019(增量)-开 051	鲁山大道以西、傅山路以北	51357	工业	2173	28.20777
2014(增量)-开 026	南岭南路以北、宝山路以西	33317	工业	1380	27.61353
2014(增量)-开 015	淄博高新区北岭路以南、花山西路	66700	工业	2762	27.6062

宗地编号	位置	面积 (m²)	用途	成交价 (万元)	亩均成交价 (万元)
	以西				
2020 (存量) -开 001	高新区民祥路以北、卫湖路以西	91799	工业	3865	28.06857
2020 (存量) -开 006	民祥路以北、工业路以西	234487	工业	12703	36.11572

(2) 土地出让计划

土地出让计划表

序号	出让年份	土地性质	面积 (亩)
1	2023	工业用地	70.0
2	2024	商业用地	113

项目单位 (包括项目单位的管理单位) 应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政, 按时、足额支付政府专项债券本息。

经综合考虑近几年来高新区类似土地招拍挂出让价格因素, 本项目腾空普通商业用地出让单价按照均价 262.53 万元/亩预计, 工业用地出让单价按照均价 31.94 万元/亩预计。预计腾空土地收益如下表所示:

单位: 万元

序号	项目	地块一	地块二	合计
一	出让土地回款	29,665.52	2,235.63	31,901.15
二	用于资金平衡土地相关收益	28,182.24	2,123.85	30,306.10
1	土地出让收入	29,665.52	2,235.63	31,901.15
2	国有土地收益基金 (1*5%)	1,483.28	111.78	1,595.06
3	用于资金平衡土地相关收益 (1-2)	28,182.24	2,123.85	30,306.10

(二) 项目建设成本预测

建设投资估算表

单位: 万元

序号	名称	估算价值 (万元)					备注
		建筑工程	设备购置	安装	其他费用	总值	

序号	名称	估算价值 (万元)					备注
		建筑工程	设备购置	安装	其他费用	总 值	
一	工程费用						
1	住宅及公寓建筑	12716.00				13770.00	
2	沿街公建建筑	1364.00				1364.00	
3	地下建筑	10114.00				10114.00	
5	给排水工程		397.20	19.86		417.06	
6	电气工程		794.40	39.72		834.12	
7	供暖工程		695.10	34.76		729.86	
8	消防工程		446.85	22.34		469.19	
9	弱电工程		148.95	7.45		156.40	
10	燃气工程		347.55	17.38		364.93	
11	电梯		620	96.00		716.00	
12	总图	330.01	190.00	9.50	0.00	529.51	
	室外管道	216.40	100.00	5.00		321.40	
	道路广场	56.81	30.00	1.50		88.31	
	绿化景观	56.81	60.00	3.00		119.81	
	合计	24194.00	3640.05	247.00	0.00	28081.00	
二	其他工程及费用						
1	前期费用				915.65	915.65	
2	土地费用				0.00	0.00	
	二 合计				915.65	915.65	
	一, 二 合计	24194.00	3640.05	247.00	915.65	28996.00	
三	预备费						
1	不可预见工程费				174.19	174.19	
2	价差预备费				0.00	0.00	
四	开发成本	24194.00	3640.05	247.00	1089.83	29170.88	
五	开发费用				342.11	342.11	
	管理费用				246.58	246.58	
	安置费用				99.30	99.30	
六	建设投资 合计	24194.00	3640.05	247.00	1431.94	29512.99	

土地费用

本项目建设使用集体建设用地，估算中暂不考虑土地费用

建设成本：包括建筑工程费、设备购置及安装工程费用、工程建设其他费用、预备费用等，具体估算如下：

(1) 建筑工程费用：该费用含主体建筑、装饰工程费用平均计算。旧村改造居住区住宅楼建设项目工资总建筑面积为119900.00m²，主要包括住宅楼、共建和地下工程，水电、燃气工程总建安成本按2017.85元/m²计，则总建安成本为：

$$119900.00\text{m}^2 \times 2017.85\text{元}/\text{m}^2 \div 10000 = 24,194.00\text{万元}$$

(2) 设备购置及安装费用：该费用电气工程、消防工程、燃气工程、电梯采购及安装费用平均计算。旧村改造居住区住宅楼建设项目工资总建筑面积为119900.00 m²，主要包括电气工程、消防工程、燃气工程、电梯采购及安装费用成本按324.19元/m²计，则总建安成本为：

$$119900.00\text{ m}^2 \times 324.19\text{元}/\text{m}^2 \div 10000 = 3,887.05\text{万元}$$

(3) 工程建设相关费用：包括配套费、劳保基金、设计费、招标代理费、监理费、消防设施费、人防工程建设费等，根据《淄博市人民政府关于加快“两区一村”整治改造的实施意见》规定，项目建设过程中区级配套费用将全部减免，本项目安置所需的相关费用主要为工程建设过程中的规费、设计费、招标代理费、监理费等，本次估算标准按76.37元/m²，总费用为：

$$119900.00\text{m}^2 \times 76.37\text{元}/\text{m}^2 \div 10000 = 915.65\text{万元}。$$

(4) 管理费：管理费是指管理部门为组织和管理开发经营活动中发生的各种费用，一般按项目投资的3%~5%估算，则管理费用和安置费用为342.10万元。

(5) 不可预见费：主要是指设计变更及施工过程中可能增加工程的费用，则总不可预见费为174.19万元。

利息支出

根据本项目资金筹措计划，该项目已于 2021 年山东省政府专项债券（二十四期）发行专项债券 4000 万元，利率 3.37%，期限 7 年；2021 年山东省政府专项债券（三十三期）发行专项债券 6000 万元，利率 3.06%，期限 7 年；计划 2022 年发行 4,000.00 万元，假设年利率 3.70%，期限 7 年，每年付息一次，到期一次偿还本金，本项目还本付息预测如下：

专项债券还本付息测算表（金额单位：万元）

年度	期初本金 余额	本期新增	本期偿还 本金	期末本金余 额	应付利息	应付本息 合计
第一年		10,000.00		10,000.00	318.40	318.40
第二年	10,000.00	4,000.00		14,000.00	466.40	466.40
第三年	14,000.00			14,000.00	466.40	466.40
第四年	14,000.00			14,000.00	466.40	466.40
第五年	14,000.00			14,000.00	466.40	466.40
第六年	14,000.00			14,000.00	466.40	466.40
第七年	14,000.00		10,000.00	4,000.00	466.40	10,466.40
第八年	4,000.00		4,000.00	0.00	148.00	4,148.00
合计		14,000.00	14,000.00		3,264.80	17,264.80

（四）项目资金测算平衡表

项目资金测算平衡表

单位：万元

序号	合计	计算期									
		截止 2020 年	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
现金流入	59,819.10	14,013.00	10,500.00	5,000.00	2,123.85	28,182.24	-	-	-	-	-
土地出让收入	30,306.10				2,123.85	28,182.24					
融资活动现金收入	14,000.00	-	10,000.00	4,000.00							
资本金投入	15,513.00	14,013.00	500.00	1,000.00							
其他资金	-										
现金流出	46,791.80	14,000.00	10,010.00	4,835.40	1,466.40	466.40	466.40	466.40	466.40	10,466.40	4,148.00
建设投资	29,513.00	14,000.00	10,000.00	4,513.00	1,000.00						
融资活动现金流出	17,278.80	-	10.00	322.40	466.40	466.40	466.40	466.40	466.40	10,466.40	4,148.00
债券发行费用	14.00		10.00	4.00							
偿还债券本金	14,000.00									10,000.00	4,000.00
支付债券利息	3,264.80			318.40	466.40	466.40	466.40	466.40	466.40	466.40	148.00
其他现金流出											
期末现金		13.00	503.00	667.60	1,325.05	29,040.90	28,574.50	28,108.10	27,641.70	17,175.30	13,027.30

（五）其他需要说明的事项

1. 假设本次专项债券于 2022 年 6 月发行成功，期限 7 年，每年付息一次，到期一次偿还本金。

2. 各项表格数据计算时若存在尾差系保留小数位数所致，数据无实质性差异。

（六）小结

根据资金平衡测算分析，在满足假设条件的前提下，债券存续期内，项目土地挂牌交易产生的现金流入为 30,306.10 万元，该项目资金覆盖率达 1.76 倍，预期土地出让收入对应的政府性基金收入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资平衡。

现金流覆盖倍数表（金额单位：万元）

融资方式	借贷本息支付			项目收益
	本金	利息	本息合计	
专项债券	14,000.00	3,264.80	17,264.80	
融资合计	14,000.00	3,264.80	17,264.80	30,306.10
覆盖倍数				1.76

四、项目风险分析

（一）与项目建设相关的风险

（1）工期变化产生的风险

拖延项目工期的因素非常多，如勘测资料的详细程度、设计方案的稳定、项目业主的组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术和管理水平等等，从国内已建工程的实际情况来看，要实现项目预定的工期目标有一定的难度。项目建设期每年的利息额较大，如果工期拖延，工程投资将增加，并且工期拖延将影响项目的现金流入，使项目净收益减少。

（2）项目投资的变化产生的风险

本项目总投资的核算和后期腾空土地的利用是根据工程可行性研究报告的报批稿得出，政府主管部门批复后可能会有小幅度的变动，影响资金项目资本金投入和发债计划安排。

（3）工程事故产生的风险

工程事故是在施工阶段一些难以预测的地质情况或施工不当、管理不善引起的，国内多个城市的城市建设项目在施工中发生的事故都造成了较大的影响和损失，应当在工程事故防范上引起足够的重视。事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等，使项目净收益减少。

（二）与项目收益相关的风险

（1）收入变动风险

收入变动风险是指承办单位完成年度预测收入的不确定性带来的风险。本项目收入变动风险主要是国家、山东省对房地产调控对房屋销售量、售价、税金的规定，影响房屋销售进度和收入，导致偿债能力减弱。

（2）支出变动风险

支出变动风险是指项目年度实际支出的不确定性带来的风险。本项目支出变动风险主要是项目出现支出规模扩张过快，项目年度资金结余较预测大幅减少，影响还本付息。

（3）后期运行管理风险

随着城市的发展，居民生活水平的提高，将影响人们对居住区配套服务质量的要求，居民追求更为快捷、安全的生活管理服务水平和安全、舒适、优美、便捷的生活环境。本项目建成后，如果达到预计的服务水平，将能吸引更多的人前来居住或从事商业；反之，如果达不到预计的服务水平，将影响运行期收入预测的水平，给项目的经济收益带来风险。

(4) 自然风险

自然风险是指由于自然因素的不定性对公共配套建筑的生产过程和经营造成的影响，以及对其他建筑物产生的直接破坏，从而对经营者造成经济上的损失。自然风险因素主要包括：火灾风险、洪水风险。

(5) 政策风险

政策风险是指由于政策的潜在变化给经营者带来各种不同形式的经济损失。政府的政策对商业价值的影响是全局性的，因而，由于政策的变化而带来的风险将对市场产生重大的影响。所以，应该密切关注该地政策的变化趋势，以便及时处理由此而引发的风险。政策风险因素又可分为以下几类：政治环境风险、经济体制改革风险、土地使用制度改革风险、住房制度改革风险、金融政策改革风险、环保政策变化风险、建筑安全条例变化风险、审批手续过程风险、法律风险。

(6) 经营风险

经营风险主要是指一系列与经济环境和经济发展有关的不确定的因素。包括：财务风险、地价风险、管理风险、工程招投标风险、国民经济状况变化风险。

(7) 社会风险

社会风险因素主要是指由于人文社会环境因素的变化对建筑的影响，从而给从事商品生产和经营的投资者带来损失的可能性。社会风险因素主要包括城市规划风险、区域发展风险、公众干预风险、治安风险。

(8) 利率波动风险

在本政府专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生影响，进而影响项目投资收益的平

衡。

(9) 土地征迁风险

引起该项目土地征迁风险的主要因素：一是由于拆迁涉及群众的切身利益，加上群众对拆迁的政策缺乏理解，因此在拆迁问题上群众往往会与政府站在对立面，以各种形式抵制征地拆迁。

五、事前项目绩效评估报告

(一) 项目概况

四宝山街道办事处双岭家园南岭社区新村项目，项目主管部门为淄博宝山生态科技园管理服务中心，实施单位为淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处南岭村，本次拟申请专项债券 0.40 亿元用于四宝山街道办事处双岭家园南岭社区新村项目，年限为 7 年。

(二) 评估内容

1、项目实施的必要性

国家在《国民经济和社会发展的十三五规划纲要》第三十六章“推动城乡协调发展”中指出：“推进农村改革和制度创新，增强集体经济组织服务功能，激发农村发展活力。全面改善农村生产生活条件。科学规划村镇建设、农田保护、村落分布、生态涵养等空间布局。加快农村宽带、公路、危房、饮水、照明、环卫、消防等设施改造。开展新一轮农网改造升级，农网供电可靠率达到 99.8%。实施农村饮水安全巩固提升工程。改善农村办学条件和教师工作生活条件，加强基层医疗卫生机构和乡村医生队伍建设。建立健全农村留守儿童和妇女、老人关爱服务体系。加强和改善农村社会治理，完善农村治安防控体系，深入推进平安乡村建设。加强农村文化建设，深

入开展“星级文明户”、“五好文明家庭”等创建活动，培育文明乡风、优良家风、新乡贤文化。开展农村不良风气专项治理，整治农村非法宗教活动等突出问题。开展生态文明示范村镇建设行动和农村13人居环境综合整治行动，加大传统村落和民居、民族特色村镇保护力度，传承乡村文明，建设田园牧歌、秀山丽水、和谐幸福的美丽宜居乡村。”

《山东省国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》也指出：“加强农村规划管理。完善村镇体系规划和村庄规划，开展美丽乡村创建示范。实施特色村居保护工程，加大传统村落民居和历史文化名村名镇保护力度。分类指导、梯次推进农村社区建设，有序撤销合并社区内原行政村村民委员会，建立现代社区治理体制。建立健全农村社区组织，推进农村基层服务型党组织建设，推进农村社区网格化管理。鼓励驻村机关、团体、部队、企事业单位支持参与农村社区建设。”

《淄博市委办公厅、淄博市人民政府办公厅印发〈关于推进美丽乡村标准化建设的实施意见〉的通知》（淄办发〔2016〕53号）中指出：“推进美丽乡村标准化建设，是贯彻落实党的十八大关于“努力建设美丽中国”的具体实践，是全面建成小康社会的客观要求，是统筹城乡一体化发展的重要途径，是新型城镇化建设的重要任务，对改善农村人居环境、培育文明新风，推进农业农村供给侧结构性改革、加快一二三产业融合发展，促进农民脱贫致富、提高农民生产生活水平具有重要意义。各级党委、政府要充分认识推进美丽乡

村标准化建设的重要性和紧迫性，切实把思想统一到省委、省政府和市委、市政府的决策部署上来，以走在前列为目标定位，加强组织领导，强化工作措施，调动各方力量，推动我市美丽乡村建设迈上新水平，为全面建成小康社会打下坚实基础。”

2、项目实施的公益性

随着淄博市经济的快速发展，人民群众的生活水平得到了显著提高，人民群众在满足了衣、食、行等方面的要求后，对居住条件、工作环境的要求也日益提高，特别是中高档收入消费者对高品质工作、生活、休闲、娱乐和居住场所的需求与日俱增。宽敞、舒适、服务功能多样化、日用科技现代化的住宅及工作场所已成为改善人们生活环境的重要组成部分。现在淄博高新区的住宅区难以满足当地居民和广大企业职工的居住及生活需求，对改善居住环境和改善城市面貌的要求越来越迫切。

3、项目实施的收益性

项目收益 3.03 亿元，项目债券本息合计 1.73 亿元，本息覆盖倍数为 1.76，符合专项债发行要求；项目可以以相较银行贷利率更优惠的融资成本完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。项目建设符合本地区的经济发展水平，能在较短时间内为本地区社会和人文环境所接受。项目建成后能够改善城市面貌和当地居民居住条件，增加社会就业，带动消费、投资增长，发挥更大社会效益和环境效益。

4、项目建设投资合规性

四宝山街道办事处双岭家园南岭社区新村项目属于公共性项目，具有公益性，属于公共财政支持范围。

5、项目成熟度

项目的拟实施方案技术路线完整、可行、合理，与绩效目标匹配，进度安排科学有序。各项与项目关的硬件条件如场地、设备、能源等均能够有效保障。

6、项目资金来源和到位可行性

该项目符合《国民经济和社会发展的十三五规划纲要》、《山东省国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》、《淄博市委办公厅、淄博市政府办公厅印发〈关于推进美丽乡村标准化建设的实施意见〉的通知》（淄办发〔2016〕53号）。本次申请的财政资金配套方式和承受能力科学合理，本次申请的专项债券项目资金与已设立的专项资金使用方向或者用途无重叠或交叉。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

四宝山街道办事处双岭家园南岭社区新村项目，主要用于南岭村安置用，规划回迁644户、1950人，项目规划用地面积51000平方米。总建筑面积119900平方米。其中地上建筑面积79400平方米，包含住宅建筑面积66300平方米，公建建筑面积13800平方米（老年公寓8100平方米，沿街公建及配套设施5700平方米）；地下建筑面积40500平方米（地下建筑包含储藏室12000平方米、地下停车位及配套建筑28500平方米）。项目容积率为1.59，建筑密度18.32%，绿地率35%，规划户数644户（120m²型334户、80m²A型

244 户, 80m²B 型 66 户), 规划人口 1950 人, 机动车停车位 676 个(住宅停车位 650 个, 公建停车位 26 个)。本项目总投资 29512.99 万元。其中建筑工程费用 24194.00 万元, 设备购置及安装工程费用 3887.05 万元, 工程建设其他费用 915.65 万元, 预备费用 174.19 万元, 开发费用 342.1 万元。

建筑安装工程费用包括房屋建筑工程和列入房屋建筑工程预算的供水、供暖、卫生、通风等设备费用及其装设、油饰工程的费用; 列入建筑工程预算的各种管道、电力、电信和电缆导线敷设工程的费用; 为施工而进行的场地平整, 原有建筑物和障碍物的拆除以及施工临时用水、电、气、路和完工后的场地清理, 环境绿化、美化等工作的费用。工程建设其它费用根据国家有关规定并参照企业实际情况估算。包括: 土地使用费、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、劳保统筹费、预算审查费、城市建设配套费、规划及设计费、施工图审查费、消防工程审查费、防雷设施及监测费等。基本预备费: 基本预备费计算基础为建筑安装工程费用与工程建设其它费用之和的 5% 计列。

四宝山街道办事处双岭家园南岭社区新村项目参考近几年项目周边地块成交情况计算土地价格, 项目收益 30,306.10 万元; 发行债券本息合计 17,264.80 万元, 本息覆盖倍数为 1.76。

基于财政部对地方政府发行项目收益与融资平衡的专项债券的要求, 并根据当前国内融资环境, 四宝山街道办事处双岭家园南岭社区新村项目可以以相较银行贷利率更优惠的融资成本完成资金筹

措,为本项目提供足够的资金支持,保证本项目的顺利施工。同时,拆迁土地挂牌出让为后续资金回笼手段,为项目提供了充足,稳定的现金流入,充分满足本项目还本付息的要求。

8、债券资金需求合理性

四宝山街道办事处双岭家园南岭社区新村项目总投资29,513.00万元,项目资本金比例52.56%,即项目资本金15,513.00万元,项目资本金由政府统筹安排,剩余14,000.00万元通过发行政府专项债券的方式筹集。本期债券募集资金纳入山东省政府性基金预算管理,用于四宝山街道办事处双岭家园南岭社区新村项目,符合相关文件要求,本项目资金来源和到位具有可行性,债券资金需求具有合理性。

9、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

本次申请的专项债券资金和政府统筹安排资金不会引起不良效应及风险,不会导致其他领域、市场主体投入的减少、产出和效益的损失。本项目具有较强的偿债能力,筹资风险可控。

本项目的偿债计划和偿债保障措施符合相关文件规定,满足项目收益与融资平衡的要求。

本债券的风险因素主要有(1)利率风险,由于本期债券期限较长,在存续期内,可能面临市场利率周期性波动,而市场利率的波动可能使本期投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。(2)流动性风险,本期债券发行后可在银行间债券市场和证券交易所债券市场交易流通。本期债券的交易活跃程度受到宏观经济环境、市场资

金情况、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,发行人无法保证本期债券的持有人能够随时并足额顺交易其所持有的债券,可能会出现本期债券在相应的交易场所交易不活跃的情况,从而影响本期债券流动性。(3) 偿付风险,本期债券根据“财预[2016]155号文”第三条规定,专项债务收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理,本期债券偿付资金主要来自于对应地块未来土地出让收益,偿较有保障,偿付风险极低。但土地出让收益的实现易受到项目实进度、土地市场供求等多种因素影响,存在一定的不确定性,将有可能给本期偿付带来一定风险。(4) 评级变动风险,长明以来,山东省社会经济快速发展,财政收入稳定增长,地方债务风险可控,基于山东省整体发展情况及本期券较低的偿付风险,上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予本期券信用等级评定为AAA。本期债券存续期内,若出现宏观经济的剧烈波动,导致山东省经济增速放缓、政府财政收入波动、政府债务风险扩大等问题,不排除发行人资信情况出现变化,本期债券的信用等级发生调整,从而为债券投资者带来一定的风险。(5) 税务风险,根据《财政部、国家税务总局关于地方政将券利息免征所得税问题的通知》(财税(2013)15号)规定,企业和个人取得的专项债券利息收入免征企业所得税和个人所得税。发行人无法保证在本期债券存续期内,上述税收优惠政策不会发生变化。若国家税收政策发生调整,将导致投资者持有本期债券投资收益发生相应波动。

10、绩效目标合理性

项目落成后该区域建设将成为功能齐全的住宅小区配套以完善的商业综合设施，项目综合收益较高，同时项目将会给该区域内的居民改善居住生活环境、提供就业岗位，为居民从事第三产业提供良好的区位优势，居民收入将得到显著提高。绩效目标的设定与项目预计解决的问题匹配且，符合实际需求；绩效目标经过充分论证和合理测算，符合国家政策的发展趋势，具有前瞻性。

（三）评估结论

四宝山街道办事处双岭家园南岭社区新村项目收益 3.03 亿元，项目债券本息合计 1.73 亿元，本息覆盖倍数为 1.76，符合专项债发行要求；项目可以以相较银行贷利率更优惠的融资成本完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。项目建设符合本地区的经济发展水平，能在较短时间内为本地区社会和人文环境所接受。项目建成后能够改善城市面貌和当地居民居住条件，增加社会就业，带动消费、投资增长，发挥更大社会效益和环境效益。但该项目在项目退出清理调整机制、项目全过程制度建设、筹资风险应对措施等方面存在不足。总的来说，本项目绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，项目绩效可实现性较强，实施方案比较有效，资金投入风险基本可控，本项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。