

2022 年山东省枣庄市高新技术开发区

龙山水库基础设施增容扩容项目

专项债券项目实施方案



项目单位：枣庄高新财金投资控股集团有限公司



编制单位：德邻联合工程有限公司



日期：2022 年 1 月



目录

一、项目基本情况.....	2
(一) 项目名称.....	2
(二) 项目单位.....	2
(三) 项目规划审批.....	2
(四) 项目规模与主要建设内容.....	3
(五) 项目建设期限.....	3
二、项目投资估算及资金筹措方案.....	4
(一) 投资估算.....	4
(二) 资金筹措方案.....	5
三、项目预期收益、成本及融资平衡情况.....	5
(一) 运营收入预测.....	5
(二) 运营成本预测.....	8
(五) 项目运营损益表.....	9
(四) 项目资金测算平衡表.....	11
(五) 其他需要说明的事项.....	14
(六) 小结.....	14
四、专项债券使用与项目收入缴库安排.....	14
五、项目风险分析.....	15
(一) 与项目建设相关的风险.....	15
(二) 与项目收益相关的风险.....	16
六、事前项目绩效评估报告.....	16
(一) 项目概况.....	16
(二) 评估内容.....	16
(三) 本年度绩效目标.....	18
(四) 评估结论.....	18
(五) 2022 年绩效目标.....	24

一、项目基本情况

（一）项目名称

龙山水库基础设施增容扩容项目

（二）项目单位

项目建设单位为枣庄高新财金投资控股集团有限公司。

枣庄高新财金投资控股集团有限公司成立于2012年07月10日，注册地位于枣庄高新区光明西路1677号浙商大厦19层西区，法定代表人为王福振。

经营范围包括政府授权范围内的国有资产运营、资产管理、融资服务、受托管理股权投资基金、以自有资金对外投资；从事对未上市企业的股权投资；对上市公司非公开发行股票的投资及相关资讯服务；受托资产管理；招标采购代理；财务咨询；企业以自有资金进行城乡建设用地增加挂钩项目的投资、建设、经营和管理；城市基础设施建设投资；高新技术产品和新能源投资、研发；科技工业园、产业基地的投资；工业与民用建筑工程施工；水利工程施工；建筑装饰；投资工业厂房建设；光伏、锂电新能源材料、建筑材料销售；经营电信业务（凭许可证经营）；商务信息咨询服务；代收电费；其他土地管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）枣庄高新财金投资控股集团有限公司对外投资24家公司。

（三）项目规划审批

1、立项：2021年11月2日，项目办理《龙山水库基础设施增容扩容项目》建设项目备案证明（项目代码：

2111-370491-04-05-186795)；

2、国土：2021 年 11 月 3 日，枣庄高新区国土住建社会事业局出具《关于龙山水库基础设施增容扩容项目用地情况的说明》；

3、规划：2021 年 11 月 3 日，枣庄市自然资源和规划局出具《关于龙山水库基础设施增容扩容项目的规划意见》(枣自资规函【2021】171 号)；

(四) 项目规模与主要建设内容

本工程位于枣庄高新区，对龙山水库进行提升改造，增容、扩容，防洪坝加固改造 800 米，修建泄洪道、引水渠 2850 米。具有防洪、灌溉、城市供水等功能，本次新增库容 2 万 m³。

对龙山水库进行提升改造，增容、扩容，防洪坝加固改造 800 米，修建泄洪道、引水渠 2850 米。具有防洪、灌溉、城市供水等功能。

大连西路（长白山路-政通北路）长 2300 米，道路规划红线宽度 40 米，其中行车道 30 米，人行道 10 米，路灯 116 盏，路沿石 13800 米，红线外绿化带 40 米。

武夷山北路（民意路-黑龙江路）长 870 米，道路规划红线宽度 17 米，其中行车道 12 米，人行道 5 米，路灯 44 盏，路沿石 1740 米。

配套铺设给水管网 3170 米，污水管网 3170 米，雨水管网 6340 米，热力管网 6340 米，电力管沟 3170 米，通信管线 3170 米，建设停车场一处，占地 23.4 亩，设计停车位 520 个。

(五) 项目建设期限

本项目建设期 24 个月，2022 年 1 月-2023 年 12 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1. 编制依据及原则

投资估算的范围包括土建工程费、设备购置费、设备安装费、其他费用、预备费用等。本项目依据以下几个方面来进行投资估算：

- （1）建设部《市政工程投资估算指标》建标[2007]163号；
- （2）建设部《市政工程投资估算编制办法》建标[2007]164号；
- （3）《山东省建设工程概算定额》（2010）及相关规定；
- （4）主要材料设备价格采用近期市场询价；
- （5）国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》2002年修订本，计价格[2002]10号；
- （6）国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号；
- （7）国家发展改革委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号；
- （8）《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格〔2015〕299号》；
- （9）枣庄市同类已施、在施工程估算指标。
- （10）本工程的工程费用及工程建设其他费用是按照有关规定的费用组成和标准，并结合本项目具体情况确定相关费用。
- （11）《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
- （12）《枣庄市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。

(13) 项目《可行性研究报告》。

2. 估算总额

龙山水库基础设施增容扩容项目总投资 23,625.50 万元，其中工程费用 21130.30 万元，工程建设其他费用 1235.2 万元，预备费 1260 万元。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹措原则

(1) 项目投入一定资本金，保证项目顺利开工及后续融资的可能。

(2) 发行政府专项债券向社会筹资。

2. 资金来源

考虑资金成本，结合项目实际情况，为减轻财务负担，提高资金流动性，本项目业主单位根据国家有关规定，初步确定项目资金来源如下：

表 1：资金结构表

资金结构	金额（万元）	占比	备注
估算总投资	23625.50	100.00%	
一、资本金	8625.50	36.51%	
自有资金	8625.50		
二、债务资金	15000.00	63.49%	
专项债券	15000.00		
银行借款	0.00		

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

(一) 运营收入预测

参考《龙山水库基础设施增容扩容项目可行性研究报告》，本

工程主要是将拦蓄水量向城区提供工业生产用水，依据枣价格发[2007]192号《枣庄市物价局关于调市供水总公司自来水价格的通知》、枣价格发[2015]124号《关于实行城镇居民用水阶梯价格的通知》，供水价格为1.45元/方；依据枣庄高新财金投资控股集团有限公司出具的《停车场收费说明》，停车场收费为2元/小时。本项目收费标准如下：

1、供水收入：水库原库容10万立方米，增容后达到12万立方米，年可供水达1500万立方米，按照1.45元/立方米计算，年可实现供水收入2175万元。

2、停车场收入：项目设计停车场一处，设计停车位520个，按照2元/小时/辆计算，年工作365天，空置率按15%考虑，则年可实现停车场收入322.66万元。

本项目预计正常年营业收入为2,497.66万元。

综上所述，本项目建成后可实现总收入为44,708.11万元。具体详见下表：

项目	计算依据	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年
	运营负荷			90%	100%	100%	100%	100%
供水收入	销售水量(万m ³)			1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	单价			1.45	1.45	1.45	1.45	1.45
	金额(万元)		-	1,957.50	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00
	销项税额(万元)		-	161.63	179.59	179.59	179.59	179.59
停车场收入	车位(个)			520.00	520.00	520.00	520.00	520.00
	单价(元)			6,205.00	6,205.00	6,205.00	6,205.00	6,205.00
	金额(万元)		-	290.39	322.66	322.66	322.66	322.66

项目	计算依据	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年
	销项税额(万元)			23.98	26.64	26.64	26.64	26.64
合计		-	-	2,247.89	2,497.66	2,497.66	2,497.66	2,497.66

续表

项目	计算依据	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年
	运营负荷	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
供水收入	销售水量(万 m ³)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	单价	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45
	金额(万元)	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00
	销项税额(万元)	179.59	179.59	179.59	179.59	179.59	179.59	179.59
停车场收入	车位(个)	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00
	单价(元)	6,205.00	6,205.00	6,205.00	6,205.00	6,205.00	6,205.00	6,205.00
	金额(万元)	322.66	322.66	322.66	322.66	322.66	322.66	322.66
	销项税额(万元)	26.64	26.64	26.64	26.64	26.64	26.64	26.64
合计		2,497.66	2,497.66	2,497.66	2,497.66	2,497.66	2,497.66	2,497.66

续表

项目	计算依据	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	合计
	运营负荷	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
供水收入	销售水量(万 m ³)	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	27,000.00
	单价	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	
	金额(万元)	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	38,932.50
	销项税额(万元)	179.59	179.59	179.59	179.59	179.59	179.59	3,214.66
停车场收入	车位(个)	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	9,360.00
	单价(元)	6,205.00	6,205.00	6,205.00	6,205.00	6,205.00	6,205.00	
	金额(万元)	322.66	322.66	322.66	322.66	322.66	322.66	5,775.61
	销项税额(万元)	26.64	26.64	26.64	26.64	26.64	26.64	476.86
合计		2,497.66	2,497.66	2,497.66	2,497.66	2,497.66	2,497.66	44,708.11

（二）运营成本预测

参考《龙山水库基础设施增容扩容项目可行性研究报告》，项目运营成本主要包括人员工资、折旧及摊销、修理费、其他费用等。考虑物价上涨因素，按 3%增长率逐年增长。

（1）工资及福利费：项目定员 10 人，合计年工资及福利费约 50.62 万元。

（2）折旧及摊销

折旧按平均年限法计算。建筑物折旧按 30 年计算，设备按 20 年计算，残值率按 5%计算，年折旧费为 1067.43 万元；项目新增无形资产及其它资产 1153.39 万元，按 20 年摊销，年摊销费 57.67 万元。本项目年折旧摊销额 1125.10 万元。

（4）修理费：按固定资产折旧的 1.5%计取，计 16.01 万元。

（5）管理费用：按销售收入的 1%计取，计 27.88 万元。

2、相关税费预测

增值税：供水收入、停车场收费增值税税率 9%。城市维护建设税按 7%计算，教育费附加按 3%计算，地方教育费附加按 2%，地方水利建设基金 0.5%计算。所得税按照 25%计算。

3、财务费用预测

预计募集本专项债券本金 15,000.00 万元，年利率 4.20%计算各年度利息费用金额。

4、预测项目发债期内经营期付现经营成本总额 2,074.71 万元（不含利息费用与税费），具体明细如下：

项目	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年
工资		-	50.60	52.10	53.70	55.30	57.00
修理费			16.01	16.49	16.98	17.49	18.01
其他费用			22.48	23.15	23.84	24.56	25.30
合计			89.09	91.74	94.52	97.35	100.31

续表

项目	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年
工资	58.70	60.50	62.30	64.20	66.10	68.10	70.10
修理费	18.55	19.11	19.68	20.27	20.88	21.51	22.16
其他费用	26.06	26.84	27.65	28.48	29.33	30.21	31.12
合计	103.31	106.45	109.63	112.95	116.31	119.82	123.38

续表

项目	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	合计
工资	72.20	74.40	76.60	78.90	81.30	83.70	1,185.80
修理费	22.82	23.50	24.21	24.94	25.69	26.46	374.76
其他费用	32.05	33.01	34.00	35.02	36.07	24.98	514.15
合计	127.07	130.91	134.81	138.86	143.06	135.14	2,074.71

（五）项目运营损益表

项目	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年
营业收入		-	2,062.28	2,291.43	2,291.43	2,291.43	2,291.43
营业成本			1,214.19	1,216.84	1,219.62	1,222.45	1,225.41
税金及附加		-	23.20	25.78	25.78	25.78	25.78
财务费用	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00
利润总额	-630.00	-630.00	194.89	418.81	416.03	413.20	410.24
所得税	-		48.72	104.70	104.01	103.30	102.56
净利润	-630.00	-630.00	146.17	314.11	312.02	309.90	307.68

续表

项目	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年
营业收入	2,291.43	2,291.43	2,291.43	2,291.43	2,291.43	2,291.43	2,291.43
营业成本	1,228.41	1,231.55	1,234.73	1,238.05	1,241.41	1,244.92	1,248.48
税金附加	25.78	25.78	25.78	25.78	25.78	25.78	25.78
财务费用	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00
利润总额	407.24	404.10	400.92	397.60	394.24	390.73	387.17

所得税	101.81	101.03	100.23	99.40	98.56	97.68	96.79
净利润	305.43	303.07	300.69	298.20	295.68	293.05	290.38

续表

项目	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	合计
营业收入	2,291.43	2,291.43	2,291.43	2,291.43	2,291.43	2,291.43	41,016.59
营业成本	1,252.17	1,256.01	1,259.91	1,263.96	1,268.16	1,260.24	22,326.51
税金附加	25.78	25.78	25.78	25.78	25.78	25.78	461.46
财务费用	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	12,600.00
利润总额	383.48	379.64	375.74	371.69	367.49	375.41	5,628.62
所得税	95.87	94.91	93.94	92.92	91.87	93.85	1,722.15
净利润	287.61	284.73	281.80	278.77	275.62	281.56	3,906.47

8. 利息支出

发行人拟就龙山水库基础设施增容扩容项目，发行地方政府专项债券，本次预计发行金额 15,000.00 万元，假设融资利率为 4.20%，期限为 20 年的债券期限内，每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金，本项目还本付息预测如下：

年度	年初债券余额	本年债券发行额	债券票面利率	本年债券本金偿还额	期末债券余额	本年应付利息	本年度本息偿还总额
第 1 年		15,000.00	4.20%		15,000.00	630.00	630.00
第 2 年	15,000.00		4.20%		15,000.00	630.00	630.00
第 3 年	15,000.00		4.20%		15,000.00	630.00	630.00
第 4 年	15,000.00		4.20%		15,000.00	630.00	630.00
第 5 年	15,000.00		4.20%		15,000.00	630.00	630.00
第 6 年	15,000.00		4.20%		15,000.00	630.00	630.00
第 7 年	15,000.00		4.20%		15,000.00	630.00	630.00
第 8 年	15,000.00		4.20%		15,000.00	630.00	630.00
第 9 年	15,000.00		4.20%		15,000.00	630.00	630.00
第 10 年	15,000.00		4.20%		15,000.00	630.00	630.00

第 11 年	15,000.00		4.20%		15,000.00	630.00	630.00
第 12 年	15,000.00		4.20%		15,000.00	630.00	630.00
第 13 年	15,000.00		4.20%		15,000.00	630.00	630.00
第 14 年	15,000.00		4.20%		15,000.00	630.00	630.00
第 15 年	15,000.00		4.20%		15,000.00	630.00	630.00
第 16 年	15,000.00		4.20%		15,000.00	630.00	630.00
第 17 年	15,000.00		4.20%		15,000.00	630.00	630.00
第 18 年	15,000.00		4.20%		15,000.00	630.00	630.00
第 19 年	15,000.00		4.20%		15,000.00	630.00	630.00
第 20 年	15,000.00		4.20%	15,000.00	-	630.00	15,630.00
合计		15,000.00		15,000.00		12,600.00	27,600.00

(四) 项目资金测算平衡表

项目资金测算平衡表 (单位: 万元)

项目	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年
一、经营活动产生的现金流量							
1、经营活动收到的现金	-	-	2,247.89	2,497.66	2,497.66	2,497.66	2,497.66
2、经营活动支付的现金			89.09	91.74	94.52	97.35	100.31
3、经营活动支付的税费	-	-	257.53	336.71	336.02	335.31	334.57
经营活动产生的现金流量小计	-	-	1,901.27	2,069.21	2,067.12	2,065.00	2,062.78
二、投资活动产生的现金流量							
1、支付的项目建设资金	21,625.50	500.00	1,500.00				
2、支付的其他投资金							
投资活动产生的现金流量小计	-21,625.50	-500.00	-1,500.00	-	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流量							
1、项目资本金	8,625.50						
2、本期债券筹资	15,000.00						
3、本期其他方式融资							
4、后续债券筹资							
5、支付本期债券利息及本金	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00

项目	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年	第 7 年
6、支付后续债券利息及本金							
7、偿还其他方式融资利息及本金							
筹资活动产生的现金流量小计	22,995.50	-630.00	-630.00	-630.00	-630.00	-630.00	-630.00
四、现金流量小计							
1、期初现金		1,370.00	240.00	11.27	1,450.48	2,887.60	4,322.60
2、期内现金变动	1,370.00	-1,130.00	-228.73	1,439.21	1,437.12	1,435.00	1,432.78
3、期末现金	1,370.00	240.00	11.27	1,450.48	2,887.60	4,322.60	5,755.38

续表

项目	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年
一、经营活动产生的现金流量							
1、经营活动收到的现金	2,497.66	2,497.66	2,497.66	2,497.66	2,497.66	2,497.66	2,497.66
2、经营活动支付的现金	103.31	106.45	109.63	112.95	116.31	119.82	123.38
3、经营活动支付的税费	333.82	333.04	332.24	331.41	330.57	329.69	328.80
经营活动产生的现金流量小计	2,060.53	2,058.17	2,055.79	2,053.30	2,050.78	2,048.15	2,045.48
二、投资活动产生的现金流量							
1、支付的项目建设资金							
2、支付的其他投资资金							
投资活动产生的现金流量小计	-	-	-	-	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流量							
1、项目资本金							
2、本期债券筹资							
3、本期其他方式融资							
4、后续债券筹资							
5、支付本期债券利息及本金	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00
6、支付后续债券利息及本金							
7、偿还其他方式融资利息及本金							
筹资活动产生的现金流量小计	-630.00	-630.00	-630.00	-630.00	-630.00	-630.00	-630.00

项目	第 8 年	第 9 年	第 10 年	第 11 年	第 12 年	第 13 年	第 14 年
四、现金流量小计							
1、期初现金	5,755.38	7,185.91	8,614.08	10,039.87	11,463.17	12,883.95	14,302.10
2、期内现金变动	1,430.53	1,428.17	1,425.79	1,423.30	1,420.78	1,418.15	1,415.48
3、期末现金	7,185.91	8,614.08	10,039.87	11,463.17	12,883.95	14,302.10	15,717.58

续表

项目	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	合计
一、经营活动产生的现金流量							-
1、经营活动收到的现金	2,497.66	2,497.66	2,497.66	2,497.66	2,497.66	2,497.66	44,708.11
2、经营活动支付的现金	127.07	130.91	134.81	138.86	143.06	135.14	2,074.71
3、经营活动支付的税费	327.88	326.92	325.95	324.93	323.88	325.86	5,875.13
经营活动产生的现金流量小计	2,042.71	2,039.83	2,036.90	2,033.87	2,030.72	2,036.66	36,758.27
二、投资活动产生的现金流量							-
1、支付的项目建设资金							23,625.50
2、支付的其他投资金							-
投资活动产生的现金流量小计	-	-	-	-	-	-	-23,625.50
三、筹资活动产生的现金流量							-
1、项目资本金							8,625.50
2、本期债券筹资							15,000.00
3、本期其他方式融资							-
4、后续债券筹资							-
5、支付本期债券利息及本金	630.00	630.00	630.00	630.00	630.00	15,630.00	27,600.00
6、支付后续债券利息及本金							
7、偿还其他方式融资利息及本金							-
筹资活动产生的现金流量小计	-630.00	-630.00	-630.00	-630.00	-630.00	-15,630.00	-3,974.50
四、现金流量小计							-

项目	第 15 年	第 16 年	第 17 年	第 18 年	第 19 年	第 20 年	合计
1、期初现金	15,717.58	17,130.29	18,540.12	19,947.02	21,350.89	22,751.61	
2、期内现金变动	1,412.71	1,409.83	1,406.90	1,403.87	1,400.72	-13,593.34	9,158.27
3、期末现金	17,130.29	18,540.12	19,947.02	21,350.89	22,751.61	9,158.27	

（五）其他需要说明的事项

1. 假设本次专项债券于 2022 年 1 月发行成功，期限 20 年，每半年付息一次，到期一次偿还本金。

2. 各项表格数据计算时若存在尾差系保留小数位数所致，数据无实质性差异。

（六）小结

基于对龙山水库基础设施增容扩容项目未来数据的合理预测，发行人对项目收益预测及其所能依据的各项假设前提下，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 36,758.27 万元，融资本息合计为 27,600.00 万元，项目收益覆盖项目融资本息总额倍数达到 1.33 倍。

表 8：现金流覆盖倍数表（金额单位：万元）

融资方式	借贷本息支付			项目收益
	本金	利息	本息合计	
专项债券	15000.00	12600.00	27,600.00	
银行借款	0.00	0.00	0.00	
融资合计	15000.00	12600.00	27,600.00	36,758.27
覆盖倍数				1.33

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位（包括项目单位的管理单位）保证严格按照《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预〔2018〕161 号）等政府债券管理规定履行相应义务，接受财政部门

的监督和管理，并保证政府专项债券专款专用。

专项债券收支纳入政府预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

五、项目风险分析

（一）与项目建设相关的风险

根据本项目的实际情况，并结合该地区基础设施建设、城镇经济发展的现状和规划情况，预测本项目风险因素主要体现在以下几个方面：

1、工程风险：因工程地质和水文地质条件出乎预料的变化，工程设计发生重大变化，会导致工程量增加、投资增加、工期延长；由于前期准备工作不足，会导致项目实施阶段建设方案的变化；工程设计方案不合理，可能给项目的运营带来影响，造成一定损失。

2、技术风险：本项目中设计所采用不同结构形式等在施工中带来的风险。

3、组织管理风险：由于项目组织结构不当、管理机制不完善或是主要管理者能力不足等，导致项目不能按计划建成使用，投资超出估算。

4、资金风险：本项目实施过程中如出现特殊情况，中断或延误资金供应，将影响项目建设。

5、外部协作风险：指投资项目所需要的给水、排水、供电、通讯、交通等主要外部协作配套条件发生重大变化，给建设和使用带来困难。

（二）与项目收益相关的风险

1. 数量达不到预期风险

从财务分析中的敏感性分析计算表可知，项目收益对数量较为敏感，如果市场供需态势发生较大变化，用量项目需求减少，将会对项目的收益带来一定风险。

2. 运营成本增加风险

项目建成后的运营管理，特别是日常检查、养护、大修和安全等方面的管理存在一定的风险，项目管理部门的运营管理水平直接关系到项目投入运营后的正常安全运营、抢险救灾及运营效益。

六、事前项目绩效评估报告

（一）项目概况

龙山水库基础设施增容扩容项目主管部门为枣庄市高新区社会事务服务中心，实施单位为枣庄高新财金投资控股集团有限公司，本次拟申请专项债券15000.00万元用于龙山水库基础设施增容扩容项目建设，年限为20年。

（二）评估内容

1、项目实施的必要性

根据事前绩效评估表和项目实际情况，项目的实施符合符合山东省行业发展规划、国家政策和规划；项目建设内容符合主管部门职能要求，符合主管部门本年度规划及当年重点工作要求；项目的实施具有良好的经济、社会和生态效益，具有良好的可持续性，项目建设内容属于财政资金专项债支持内容范围。

因此项目的实施是必要的，可行性。

2、项目实施的公益性

本项目的建设内容和运营内容符合公益性项目要求，项目实施是为社会公共利益服务，是用于公益性资本支出。

3、项目实施的收益性

本项目的运营内容具有较好的市场需求，具有明确的收益渠道，收益能够覆盖项目融资本息总额。

4、项目建设投资合规性

目前项目已完成可行性研究报告编制及批复，项目的建设投资是合规的。

5、项目成熟度

目前项目已完成已办理项目用地、建设规划和环评手续，项目的实施前期手续相对完备，具有良好的成熟度。

6、项目资金来源和到位可行性

项目资金来源主要是项目单位自有资金和申请专项债，目前项目单位自有资金已到位，现在申请专项债。项目资金来源和到位情况可控，具有较高的可行性。

7、项目收入、成本、收益预测合理性

项目的收入来源及成本依据主要是参考可研报告和周边同类项目收益情况，项目的收入、成本、收益预测合理。

8、项目偿债计划可行性和偿债风险点及应对措施

项目的偿债主要是项目运营的收益，根据测算项目的偿债计划是可行的。

但是在实在生产经营的不确定因素影响项目的运营收益，具有一定的风险。

主要防范措施是：项目管理单位密切关注项目自身收入情况，保证还本付息及发行费用资金；如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。

本项目偿债计划可行，偿债风险可控，应对措施合理可行。

（三）本年度绩效目标

1、项目产出指标

主要评价项目的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

项目已制定了完善的年度产出指标体系，年底根据年初的绩效目标考核项目的数量、质量、时效性和成本指标的达成度。

2、项目效益指标

主要评价项目的经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标指标。

项目已制定了完善的年度效益指标体系，年底根据年初的目标考核项目的经济、社会、生态和可持续方面的指标达成度。

3、项目满意度指标

主要评价社会公众对项目的建设满意度

本项目针对项目的建设情况制定了服务对象满意度指标，年底根据年初的目标，通过满意度问卷调查考核项目的公众满意度。

（四）评估结论

龙山水库基础设施增容扩容项目收益 36,758.27 万元，项目债

券本息合计 27600.00 万元，本息覆盖倍数为 1.33，符合专项债发行要求；

项目可以以相较银行贷利率更优惠的融资成本完成资金筹措，为本项目提供足够的资金支持，保证本项目的顺利施工。

项目建设符合本地区的经济发展水平，能在较短时间内为本地区社会和人文环境所接受。

项目建成后能改善农民生活环境，提高农民生活质量。但该项目在绩效目标细化、生产经营和运营风险防控等方面存在不足。

总的来说，本项目绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，项目绩效可实现性较强，实施方案比较有效，资金投入风险基本可控，本项目事前绩效评估得分为 91 分，项目予以支持。

附表 1： 事前绩效评估表

事前绩效评估表

项目名称	龙山水库基础设施增容扩容项目			
主管部门	枣庄市高新区社会事务服务中心	实施单位		枣庄高新财金投资控股集团有限公司
序号	一级指标	二级指标	三级指标	实际情况
1	项目实施的必要性	政策相关性	与我省行业发展规划、国家政策和规划相关性描述	符合我省行业发展规划、国家政策和规划
		职能相关性	与主管部门职能、规划及当年重点工作相关性描述	符合主管部门职能要求，符合本年度规划及当年重点工作要求
		需求相关性	与明显的经济、社会、生态效益和可持续影响相关性描述	具有良好的经济、社会和生态效益，具有良好的可持续性
		财政投入相关性	是否属于财政资金专项债支持内容范围	属于财政资金专项债支持内容范围
2	项目实施的公益性	项目实施是否为社会公共利益服务（不以盈利为目的），是否用于公益性资本支出		项目实施是为社会公共利益服务（不以盈利为目的），是用于公益性资本支出
3	项目实施的收益性	项目的实施是否有明确的收益渠道		项目具有明确的收益渠道，收益覆盖项目融资本息总额
4	项目主体情况	属于哪类项目主体，如政府党政机关、事业单位、国有企业、合资企业。		项目主体为国有企业
5	项目建设投资合规性	项目前期可研及可研批复相关描述		已完成可研及可研批复
6	项目成熟度	项目已办理哪些手续？如项目建设用地、建设规划、环评等手续		已办理项目用地、建设规划和环评手续
7	项目资金来源和到位可行性	描述项目资金来源构成, 包含资本金情况、银行融资情况、专项债情况和其他融资情况		项目资金构成主要是项目单位自有资金和申请专项债
8	项目收入、成本收益预测合理性	描述项目收入来源及成本依据, 如根据可研报告、根据某某文件规定、参考周边同类项目收益情况、根据签署的租赁协议等；		项目的收入来源及成本依据主要是参考可研报告和周边同类项目收益情况
9	项目偿债风险性	项目偿债风险点有哪些		生产经营的不确定因素
		针对偿债风险点相应的应对措施有哪些		项目管理单位密切关注项目自身收入情况，保证还本付息及发行费用资金，如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。

事前绩效评估打分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	满分分值	打分情况	得分
1	项目实施的必要性	政策相关性	与我省行业发展规划、国家政策和规划相关性描述	5.00	根据项目可行性研究报告及本项目相关资料，项目的实施符合我省行业发展规划、国家政策和规划	5.00
		职能相关性	与主管部门职能、规划及当年重点工作相关性描述	5.00	根据主管部门的职能要求和年度工作规划及重点工作计划，项目的建设符合主管部门职能要求，符合本年度规划及当年重点工作要求	5.00
		需求相关性	与明显的经济、社会、生态效益和可持续影响相关性描述	5.00	根据项目可行性研究报告和可行性论证，本项目具有良好的经济、社会和生态效益，具有良好的可持续性	4.00
		财政投入相关性	是否属于财政资金专项债支持内容范围	10.00	根据专项债申报要求，本项目属于财政资金专项债支持内容范围	10.00
2	项目实施的公益性	项目实施是否为社会公共利益服务（不以盈利为目的），是否用于公益性资本支出		10.00	本项目实施为社会公共利益服务，不以盈利为目的，相关费用是用于公益性资本支出	10.00
3	项目实施的收益性	项目的实施是否有明确的收益渠道		10.00	根据项目可行性研究报告，本项目具有明确的收益渠道；通过实施方案的测算数据项目收益覆盖项目融资本息总额	9.00
4	项目主体情况	属于哪类项目主体，如政府党政机关、事业单位、国有企业、合资企业。		5.00	项目主体为国有企业	5.00
5	项目建设投资合规性	项目前期可研及可研批复相关描述		10.00	本项目已完成项目前期可研及可研批复，完成建设项目备案	10.00
6	项目成熟度	项目已办理哪些手续？如项目建设用地、建设规划、环评等手续		10.00	本项目已办理完成项目用地、建设规划等前期手续，完成项目实施的前期手续的办理，项目实施成熟度高	10.00
7	项目资金来源和到位可行性	描述项目资金来源构成, 包含资本金情况、银行融资情况、专项债情况和其他融资情况		10.00	项目资金构成主要是项目单位自有资金和申请专项债，项目资金来源可靠，具有良好的实施可行性。	8.00

8	项目收入、成本收益 预测合理性	描述项目收入来源及成本依据，如根据可研报告、根据某某文件规定、参考周边同类项目收益情况、根据签署的租赁协议等；	5.00	项目的收入来源及成本依据主要是根据对周边同类项目进行市场的调研结果和项目可行性研究报告得出的项目收入及成本数据，收入和成本的预测合理，符合项目实际情况	3.00
9	项目偿债风险性	项目偿债风险点有哪些	5.00	经营过程中的不确定因素	4.00
		针对偿债风险点相应的应对措施有哪些	10.00	项目管理单位密切关注项目自身收入情况，保证还本付息及发行费用资金，如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。	7.00
10	合计		100.00		91.00

附表 2： 2022 年度绩效评估表

政府专项债券项目绩效目标情况表					
(2022 年度)					
项目名称		龙山水库基础设施增容扩容项目			
主管部门		枣庄市高新区社会事务服务中心	实施单位	枣庄高新财金投资控股集团有限公司	
项目资金（万元）		年度资金总额	年初预算数		
			15000		
		其中：专项债券资金	15000		
		财政拨款资金			
		其他资金			
年度总体目标	预期目标				
	完成对龙山水库基础设施配套施工建设工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值
	产出指标	数量指标	完成对龙山水库基础设施配套施工建设工作。	完成大连路等道路建设。	15

		质量指标	符合国家竣工验收标准	项目一次验收通过率 100.00%	15
		时效指标	资金拨付及时性	及时	10
		成本指标	项目投入成本合理性	合理	10
	效益指标	经济效益指标	带动总投资	年度投资不低于 15000.00 万元	10
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	10
		生态效益指标	项目的施工建设符合环保要求	环保处罚通知不超过 10 份	10
		可持续影响指标	项目施工建设过程中不产生负面舆情	建设过程中负面舆情不超 过 6 次	10
	满意度指标	服务对象满意度指 标	社会公众对项目的施工建设满意度	满意度 90 分以上	10
	总分				100